






Aggiornamento del  
Documento di Valutazione dei Rischi  
con il  
Piano degli interventi di adeguamento



<p align="center">CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</p>
---

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Piano terra Deposito zona Aula Musica	Il carico di incendio è elevato	Ridurre le quantità di materiale depositato 		1	4	4
Piano terra Aula Artistica 2	La pavimentazione in linoleum della zona dell'ingresso è parzialmente sollevata	Manutenere 		2	3	6
Piano terra Aula Artistica 1	La lavagna interattiva è alimentata mediante una ciabatta appoggiata sotto lo scaffale	Fissare la ciabatta in posizione verticale		1	3	3
Palestra	E' visibile la formazione di condense in diversi angoli del soffitto	Aerare il locale periodicamente 		2	2	4
Palestra	Vi sono installate finestre poste a 80 cm di altezza, con vetro non protetto	Proteggere o sostituire		3	3	9
Palestra	Vi sono finestre con apertura a vasistas con vetri lesionati, prive del dispositivo ergonomico di comando dell'apertura	Manutenere; installare		2	3	6
Palestra	Vi sono installati termosifoni in lamiera (parzialmente incassati) non protetti, alcuni privi di manopole	Proteggere e mantenere		1	3	3

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento		Programma di intervento	P	D	R
Palestra Deposito attrezzi	Nel bagnetto vi è un interruttore parzialmente fuoriuscito dalla sede	Manutenere			1	4	4
Palestra Spogliatoi	La porta che conduce agli spogliatoi è a vetri	Proteggere o sostituire			2	3	6
Palestra Bagni F e M	Vi sono infiltrazioni a soffitto	Manutenere			3	2	6
Palestra Uscita di emergenza	Lungo la via di fuga vi sono spigoli pericolosi	Proteggere			2	3	6
Palestra Uscita di emergenza	I muretti laterali presentano mattoni lesionati			Manutenere	1	3	3
Palestra Uscita di emergenza	Vi sono dei fili elettrici che fuoriescono dalla parete a circa 2 metri di altezza	Manutenere		Effettuato	1	4	4