



Aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi
con il
Piano degli interventi di adeguamento






CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	Vi sono in uso prodotti spray			1	4	4
Generale	Vi sono decori appesi ai corpi illuminanti	Vietare		1	3	3
Ingresso Palestra	La porta di emergenza a due moduli si blocca a metà corsa (strofina a terra)	Manutenere		1	4	4
Ingresso Palestra	In prossimità del quadro elettrico è stato rimosso il cartello indicante l'estintore a CO2	Installare		1	2	2
Palestra	I bagni e gli spogliatoi sono ventilati mediante finestre con apertura a vasistas (in ferro, anche di grandi dimensioni, pesanti), con serratura ad oltre tre metri di altezza, prive di dispositivo ergonomico di comando e di sicura anticaduta	 Adeguate		3	3	9
Palestra	Non è disponibile la documentazione relativa alle verifiche periodiche delle funi che reggono i canestri (costituiscono un sostegno di sicurezza, in quanto i canestri sono murati a parete)	Produrre		1	3	3
Palestra	Vi è installata una controsoffittatura in pannelli di eracilit	Verificare gli ancoraggi		2	3	6
Palestra	Sotto il canestro vi sono i sostegni della rete da pallavolo con sporgenze pericolose	 Proteggere		2	4	8
Palestra Tribune	Le scale di servizio poste nelle gradinate sono prive di corrimano	 Adeguate		2	3	6

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Scheda	E
--------	---

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Palestra Bagni nuovi zona tribune	In un bagno vi sono fili che penzolano sopra il lavello, per alimentare un corpo illuminante mai installato	Adeguare		2	4	8
Palestra Bagno H	Vi sono installate due porte scorrevoli prive del dispositivo atto a prevenire il cessoamento	Adeguare		2	3	6
Palestra Deposito attrezzi della scuola	Vi sono posizionati due scaffali non ancorati a parete	Manutenere		2	4	8
Palestra Vano scale per Società Sportive	Vi è posizionato un distributore di bevande; le condizioni igieniche non sono idonee	Adeguare		3	1	3
Corridoio Palestra	Le porte di emergenza sono prive di idonea segnaletica	Installare		1	4	4
Biblioteca	L'estintore non è stato protetto con idoneo box	Adeguare		1	3	3
Biblioteca	Vi è installato un computer che resta sempre acceso (in quanto collegato alla biblioteca); il locale è a rischio di incendio elevato	Adeguare		2	4	8
Biblioteca	Il locale non è compartimentato e il carico di incendio è notevole	Adeguare		1	4	4
Biblioteca	Vi sono posizionati scaffali in ferro non ancorati a parete	Ancorare		2	3	6
Bagno Biblioteca	La plafoniera è priva di schermo protettivo	Installare		1	3	3
Bagno	Vi è una scatola di derivazione aperta a circa 3 metri di altezza	 Chiudere		1	3	3
Bagno	Lungo una colonna è visibile la formazione di muffe	Trattare		3	2	6